

社会資本総合整備計画事後評価書

平成 30 年 10 月 1 日

計画の名称	1 南風原町都市公園整備計画													
計画の期間	平成24年度～平成28年度（5年間）					交付対象	南風原町・那覇市・南風原町環境施設組合							
計画の目標	南風原町における1人当たり都市公園面積は、4.9㎡/人(平成23年度末)と全国平均9.6㎡/人(平成20年度末)を大きく下回っていることから、町内の都市公園及び都市緑地の整備を推進することにより、花と緑が彩り潤いのあるまちづくりを目指すとともに、公園施設のバリアフリー化や老朽化施設の改築・更新等を行うことにより、だれもが安全で安心して利用できる都市公園を目指す。													
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>南風原町における都市公園面積4.9㎡/人(平成23年度末)を8.9㎡/人(平成28年度末)に増加させる。</li> <li>南風原町の都市公園において、バリアフリー化された都市公園率14%(平成23年度末)を64%(平成28年度末)に増加させる。</li> </ul>													
定量的指標の定義及び算定式											定量的指標の現況値及び目標値	備考		
											当初現況値 (H24当初)		中間目標値 (H26末)	最終目標値 (H28末)
	南風原町の一人当たり都市公園面積 都市公園の開設面積の合計(㎡)÷都市計画区域人口 南風原町のバリアフリー化された都市公園率 バリアフリー化された都市公園の開設箇所÷都市公園の開設箇所数										4.9㎡/人	5.3㎡/人	8.9㎡/人	
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,720百万円	A	1,720百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)		0.0%			

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
	平成30年10月
社会資本総合整備計画の事後評価として町で実施	公表の方法
	町のHPにて公表する。

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H24	H25	H26	H27	H28		
1-A-1	公園	沖縄県	南風原町	直接	南風原町	—	—	都市公園事業（黄金森公園）	園路、広場、駐車場等 A=20.5ha	南風原町						1,040	
1-A-2	公園	沖縄県	那覇市・南風原町環境施設組合	直接	那覇市・南風原町環境施設組合	—	—	都市公園事業（環境の杜ふれあい公園）	園路広場、運動施設、教養施設等 A=3.6ha	南風原町						680	
小計（道路事業）											1,720						

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		
合計											0					

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		
合計											0					

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

その他関連する事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H24	H25	H26	H27	H28			
A'	公園	沖縄県	南風原町	直接	南風原町	—	—	都市公園事業（花・水・緑の大回廊公園）	園路、広場等 A=5.5ha	南風原町						150	沖縄
	公園	沖縄県	南風原町	直接	南風原町	—	—	都市公園事業（津嘉山公園）	園路、広場、駐車場等 A=2.6ha	南風原町						1,131	沖縄
	公園	沖縄県	南風原町	直接	南風原町	—	—	都市公園事業（津嘉山北3号公園）	公管金 A=0.25ha	南風原町						315	沖縄
	公園	沖縄県	南風原町	直接	南風原町	—	—	都市公園事業（津嘉山北2号公園）	公管金 A=0.25ha	南風原町						416	沖縄
	公園	沖縄県	南風原町	直接	南風原町	—	—	南風原町都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	公園施設のバリアフリー化及び改築・更新	南風原町						300	沖縄
C'	公園	沖縄県	南風原町	直接	南風原町	—	—	都市公園事業（ウガンヌ前公園）	園路、広場、駐車場等 A=0.72ha	南風原町						634	沖縄
合計																	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況						
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<p>・一人当たりの都市公園面積は目標値を下回っているが、目標設定時に比べ開設した公園面積は、173,431㎡から239,034㎡へと1.38倍増となり、町民の利用に供することができた。</p> <p>・南風原町のバリアフリー化された都市公園率は目標値を下回っているが、バリアフリー化された都市公園を3箇所増やすことができ、子どもや高齢者をはじめとした、誰もが利用しやすい都市環境を提供することができた。</p>				
II 定量的指標の達成状況	南風原町の一人 当たり公園面積 の割合	最終目標値	8.9㎡/人	目標値と実績値 に差が出た要因	黄金森公園において災害防除のために地すべり対策整備を優先したことにより目標としていた面積を供用することができなかった。また、他事業で整備する都市公園も目標値として含めていたが、進捗遅れにより、当都市公園について平成28年度までの供用開始ができなかったため、目標値を達成することができなかった。	
		最終実績値	6.3㎡/人			
	南風原町のバリア フリー化され た都市公園率	最終目標値	64%	目標値と実績値 に差が出た要因		目標値については、他事業で整備する都市公園も目標値として含めていたが進捗遅れにより、当都市公園について平成28年度までの供用開始が出来なかったため、目標値を達成することができなかった。
		最終実績値	50%			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)						
3. 特記事項 (今後の方針等)						
<p>・今後も引き続き、都市公園事業の推進を図り、快適で安全で安心な都市環境を提供するとともに公園利用者の利便性向上を目指す。</p>						

(参考図面)

