

平成27年第1回定例会3月3日

日程第13. 報告第4号 専決処分「津嘉山第3雨水幹線工事(25-14)の請負契約金額の変更」の報告について

○議長 宮城清政君 日程第13. 報告第4号 専決処分「津嘉山第3雨水幹線工事(25-14)の請負契約金額の変更」の報告についてを議題とします。まず、提出者から提案理由の説明を求めます。副町長。

○副町長 国吉真章君 報告第4号 専決処分「津嘉山第3雨水幹線工事(25-14)の請負契約金額の変更」の報告について。地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている下記の事項について、別紙のとおり専決処分したので同条第2項の規定により、これを報告いたします。記1. 専決処分事項 津嘉山第3雨水幹線工事(25-14)の請負契約金額の変更について。2. 専決処分した理由 議会の議決を経た工事請負契約について契約金額の400万円以内の変更。

専決処分した日は、平成27年2月17日であります。専決処分事項 津嘉山第3雨水幹線工事(25-14)の請負契約金額の変更について。(1) 変更事項 変更前契約額8,629万2,000円。増額金額367万2,000円。変更後契約額8,996万4,000円。(2) 契約の相手(住所) 沖縄県浦添市仲西2-3-15。有限会社 長浜建設。代表取締役長 濱忠盛。2. 変更した理由 仮設土留材の鋼矢板を当初は引き抜く計画であったが、現場周辺土質が予想より軟弱であり、引き抜くことで近接地盤の沈下、建築物のひび割れ等の恐れがあることから鋼矢板の引き抜きをせず、埋め殺しすることにしたことによるものです。詳細については、担当から説明をさせていただきます。

○議長 宮城清政君 経済建設部長。

○経済建設部長 真境名元彦君 報告第4号 専決処分「津嘉山第3雨水幹線工事(25-14)の請負契約金額の変更」の報告について補足して説明いたします。こちらの現場は、先ほどの報告第3号の工事箇所の下流側となっております。同様に昨年8月29日、第5回臨時会にて可決していただきました工事箇所となっております。変更した理由としまして、当初は仮設材、一般的に鋼矢板と申しておりますけれども、工事完了後は引き抜きをする予定でございましたけれども、ボーリングデータで予想していたよりもかなり軟弱だということがありまして、最近建築されまして新たにオープンしたスイミングスクールが近接しており、こちらへかなりの影響を与えるという想定があったものですから、今回、スイミングスクール側の片方の矢板、枚数にしまして101枚の鋼矢板の引き抜きを止めてそのまま引き抜かずに埋め殺しということによる367万2,000円の請負額の増額となっております。以上でございます。よろしく申し上げます。

平成27年第1回定例会3月3日

○議長 宮城清政君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。13番 玉城 勇議員。

○13番 玉城 勇君 積算について確認したいと思いますが、鋼矢板の値段と鋼矢板を抜いた場合の積算、そのへんの相殺をしての367万の金額になるのか。そこで差引はされているのかどうか確認をしたいと思います。

○議長 宮城清政君 経済建設部長。

○経済建設部長 真境名元彦君 おっしゃるとおりでございます。設計変更をする場合、当初は引き抜きをしてそのままそれを搬出する積算をしております。今回は埋め殺しをしておりますので、引き抜きの分と運搬の分を減じてその鋼矢板の中古の単価を計上している積算となっております。

○議長 宮城清政君 他に質疑ありませんか。11番 宮城寛諄議員。

○11番 宮城寛諄君 埋め殺しですけれども、先ほど中古と言っておりましたが、これはどれぐらいもつのですか。実は以前、今の交番横の河川、住宅がある所も確か埋め殺しですよ。その時にはだいたい30年ぐらいもつのではないかという話を覚えているのですが、その時には新しく河川のやり直しもあるのでそれまでもてばいいのだという話があったのです。ここは中古とおっしゃっていましたが、この埋め殺しはどれぐらいもつのですか。それとも、この鋼矢板が腐食してもボックスカルバートが入っているから大丈夫だということなのかお聞きしたいと思います。

それからもう1つ、先ほど3号の報告がありました。余計に下流のほうで、また鋼矢板を抜かないのは軟弱だからということなので、そこにも新たな土の搬入で埋めたので追加ですみたいなことは出ないのか。そこは発生土で埋めたのか、他所から持ってきたのか、それとも今後また追加が発生するのか。そのへんはどうなのか。

○議長 宮城清政君 経済建設部長。

○経済建設部長 真境名元彦君 お答えいたします。当初の設計上は引き抜く予定が、近接建物の関係上、埋め殺しということになっておりまして、構造上影響するようなものではございません。そのまま腐食しても、例えばボックスカルバートの構造上何ら影響を与えるものではございません。

それからもう1つ、ここも同じように現場発生土ではなく客土はしますけれども、これはすでに客土用は現場近くに仮置きをしている状況ですので今回の主な増額金額はその埋

平成 27 年第 1 回定例会 3 月 3 日

め殺しが設計増の内容となっております。

○議長 宮城清政君 休憩します。

休憩（午後 2 時 09 分）

再開（午後 2 時 10 分）

○議長 宮城清政君 再開します。

○経済建設部長 真境名元彦君 鋼矢板につきましては、特に埋め殺しをしてそれがあつたために建物に影響を与えるということではございません。抜くと抜いた部分の空洞などそういうもののために土が締まってきて建物に影響があるということで埋め殺しという、それだけの理由でございます。

○議長 宮城清政君 休憩します。

休憩（午後 2 時 11 分）

再開（午後 2 時 11 分）

○議長 宮城清政君 再開します。経済建設部長。

○経済建設部長 真境名元彦君 例えば鋼矢板の堆積分がいずれ腐食してその部分が空洞になつて影響が出るかということは、結果的にはないものと考えております。ただ、鋼矢板の場合、埋め殺しをしますと、またこちら以前の三面張りにつきましては昭和 55 年に施行された時にも一部鋼矢板を埋め殺ししております。すでに 35 年近くたつておりますけれども、今回の工事でその埋め殺したものが出てきておりますが、ほぼ腐食のないような状態が出てきたということから、恐らくかなりの年月、腐食をしないままに残存するのではないかと考えております。

○議長 宮城清政君 他に質疑ありませんか。

（「進行」の声あり）

○議長 宮城清政君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。報告第 4 号 専決処分「津嘉山第 3 雨水幹線工事（25-14）の請負契約金額の変更」の報告については、これをもって終了します。

○議長 宮城清政君 以上で、本日の日程は全部終了しました。本日は、これにて散会します。お疲れ様でした。

散会（午後 2 時 12 分）